

Protokół uruchomienia centrali

Klient (adres/Tel./os. Kontaktowa/NIP)	
Nazwa i adres obiektu	
Model centrali	
Nr seryjny centrali	
Data sprzedaży	
Data dostawy	
Montaż: Imię, nazwisko, firma, pieczęć firmowa	Data i podpis technika
Okablowanie: Imię, nazwisko, firma, pieczęć firmowa	Data i podpis technika
Uruchomienie: Imię, nazwisko, firma, pieczęć firmowa	Data i podpis technika

Automatyka:

Usługa	Tak	Nie	Uwagi
Automatyka w zakresie dostawy			Dostawca automatyki:
			Numer seryjny:
Prawidłowa praca układu automatyki			

Pomiary:

Nawiew		
	Projektowany	Zmierzony
Wydatek powietrza, [m ³ /h]		
Spręż dyspozycyjny, [Pa]		
Prąd znamionowy silnika, [A]		
Częstotliwość falowników, [Hz]		

Wywiew		
	Projektowany	Zmierzony
Wydatek powietrza, [m ³ /h]		
Spręż dyspozycyjny, [Pa]		
Prąd znamionowy silnika, [A]		
Częstotliwość falowników, [Hz]		

Dane urządzenia:

	Wartość wymagana, Tak / Nie	Uwagi:
Doprowadzone zasilanie [V/Hz]		
Zabezpieczenie elektryczne [A] (Rodzaj, wartość)		
Przewodu zasilający [mm²] (Rodzaj, przekrój)		
Poprawność działania siłowników (Przepustnice nawiew i wywiew, zawór nagrzewnicy, zawór chłodnicy, by-pass)		
Nagrzewnica elektryczna (Zasilanie, moc, znamionowa, prąd znamionowy, regulacja, zabezpieczenie, próba zadziałania)		
Nagrzewnica wodna (zabezpieczenie, nastawa zabezpieczenia, test)		
Nagrzewnica gazowa (Ciśnienie gazu na zasilaniu nagrzewnicy [mbar])		
Nagrzewnico/chłodnica freonowa (Chłodzenie, grzanie, regulacja, poprawność działania agregatu)		
Nawilżacz (typ, nastawa)		
Dodatkowa sekcja (chłodzenie, grzanie, wentylator, etc.)		
Dodatkowa sekcja (chłodzenie, grzanie, wentylator, etc.)		
Dodatkowa sekcja (chłodzenie, grzanie, wentylator, etc.)		

Stan techniczny:

	Opis: Stan techniczny centrali w momencie uruchomienia
Ocena wizualna zewnętrzna	
Ocena wizualna wewnętrzna	
Ocena zabrudzenia filtrów	
Ocena wymiennika odzysku	
Ocena wymienników nagrzewnicy i chłodnicy*	

Szkolenie personelu:

Przeszkolono obsługę w zakresie:		
Nazwisko i Imię	Stanowisko	Podpis

Centrala jest <u>gotowa / nie gotowa</u>* do uruchomienia i dalszej eksploatacji.	
Podpis i pieczęć wykonawcy usługi:	Podpis i pieczęć klienta:

Odesłanie wypełnionego protokołu z uruchomienia centrali w terminie do 90 dni od daty dostarczenia urządzenia jest warunkiem udzielenia gwarancji.